




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS



ACADÉMIE COLIN L. POWELL (Maternelle-8e année)

RÉUNION DE MISE À JOUR RELATIVE AU PROJET | 12 JANVIER, 18 H 30



PRINCE GEORGE'S COUNTY
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea
está disponible en español.
*Simultaneous interpretation is
available in Spanish.*



SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

INTERPRETING SERVICES



On a computer-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

En una computadora-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



On a mobile device-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.

En un dispositivo móvil-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur pgcpsblueprintschools.com.



Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, nos enseignants et nos communautés.



Agenda

- Présentations des équipes
- Mise à jour au sujet des opérations
- Aperçu de la construction
- Aperçu des délimitations et des inscriptions
- Prochaines réunions
- Questions et réponses




Aperçu des opérations

- **Leadership scolaire** : Le poste de directeur(trice) d'école fait l'objet d'un examen prioritaire par les Ressources Humaines de PGCPS, et une sélection devrait être faite à la fin du printemps. Une fois embauché(e), nous travaillerons en étroite collaboration avec le/la directeur(trice) et le nouveau personnel administratif pour finaliser les besoins opérationnels et la logistique de l'école.
- **Demande de propositions de fresques murales** : recherche d'un muraliste professionnel pour concevoir et installer une œuvre originale à l'image de la communauté. Les réponses sont attendues le 25 janvier. Le muraliste sélectionné est tenu de rencontrer la communauté et le personnel de l'école afin de définir l'inspiration et l'orientation de la peinture murale.



Aperçu de la construction





Aperçu de la construction

Travaux achevés	Travaux en cours	Étapes suivantes
Pose d'asphalte sur l'élargissement de la route Swan Creek.	Élargissement de la route de Fort Washington.	L'installation des cadres des vitrines et des vitres de la tour de trois étages est en cours.
Installation du système de rétention souterrain des eaux pluviales	Préparation des zones intérieures pour les systèmes de chauffage temporaire.	Pulvériser l'ignifugation à l'entrée ouest pour commencer.
Rugosité MEP aérienne au niveau 4 de la tour de 4 étages et au niveau 2 de la tour de 3 étages.	Installation de panneaux muraux métalliques extérieurs à la tour de 3 étages.	L'installation des panneaux muraux métalliques extérieurs doit être achevée.
Installation de cadres de vitrines au nord et au sud de la tour de 4 étages.	Installation MEP aérienne au niveau 3 de la tour de 3 étages.	L'ossature des murs intérieurs des niveaux 2 et 3 de la tour de trois étages est en cours.
Installation de l'ascenseur de la tour de 4 étages.	Installation MEP dans le gymnase auxiliaire et les salles de musique.	Début de l'installation de l'escalier de la salle à manger et de l'apprentissage des médias.
Installation des équipements mécaniques dans les murs aux niveaux 2 et 3 de la tour de 4 étages.	Inspections dans les murs aux niveaux 2 et 3 de la tour de 4 étages.	Début de la pose du carrelage de la cuisine.
Pulvériser l'ignifugation au niveau 3 de la tour de 3 étages.	Installation MEP dans les murs au niveau 4 de la tour de 4 étages.	
Panneaux muraux métalliques extérieurs à l'entrée ouest.	Installation d'une tour d'ascenseur de 3 étages.	
Pose de cloisons sèches au niveau 1 de la tour de 4 étages.		



Aperçu de la construction



Vue de l'entrée ouest.



Vue de la tour de 4 étages.



Aperçu de la construction



Salle de classe au niveau 1 de la zone nord.



Couloir au niveau 2 de la tour de 4 étages.



Aperçu de la construction



*Aire de
stationnement*



Aperçu des délimitations et des inscriptions

Mme Rhianna McCarter

Responsable, délimitations scolaires

Comptes des élèves et des circonscriptions scolaires

Écoles publiques du comté de Prince George

M. John Wooden

Spécialiste de la planification et des délimitations scolaires

Comptes des élèves et des circonscriptions scolaires

Écoles publiques du comté de Prince George



Prochaines réunions

- **Dates des prochaines réunions**

- 9 février 2023
- 9 mars 2023
- 13 avril 2023
- 11 mai 2023



Questions et réponses

Veillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom. Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur pgcpsblueprintschoools.com.





Merci !

**Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la
présentation d'aujourd'hui, consultez**

www.pgcpsblueprintschools.com