




PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS



# ACADEMIA COLIN L. POWELL DE KÍNDER A 8. ° GRADO


REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN | 8 DE DICIEMBRE, 6:30 P. M.



PRINCE GEORGE'S COUNTY  
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

## SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea  
está disponible en español.  
*Simultaneous interpretation is  
available in Spanish.*



# SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

## *INTERPRETING SERVICES*



**On a computer**-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

**En una computadora**-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



**On a mobile device**-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


**En un dispositivo móvil**-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



## Valoramos su opinión.

- Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en [pgcpsblueprintschools.com](http://pgcpsblueprintschools.com).



## **Nuestro compromiso**

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y comunidades.



## Agenda


- Presentaciones del equipo.
- Actualización sobre las operaciones.
- Descripción general de la construcción.
- Descripción general de la Clínica de Salud en la escuela.
- Próximas reuniones.
- Preguntas y respuestas.



# Actualización sobre las operaciones

- **Liderazgo escolar:** el cargo de director está siendo priorizado por Recursos Humanos de PGCPS, con la expectativa de que se haga una selección a fines de la primavera. Una vez contratado, trabajaremos en estrecha colaboración con el director y el nuevo personal administrativo para finalizar las necesidades operativas y la logística de la escuela.
- **Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para los murales:** se busca muralista profesional para diseñar e instalar obras originales que reflejen a la comunidad. El muralista seleccionado debe reunirse con la comunidad y el personal de la escuela para informar sobre la inspiración y dirección del mural.
- **Programa de Activos Comunitarios:** apoyar el liderazgo escolar para proporcionar un activo comunitario determinado.

# Descripción general de la construcción







# Descripción general de la construcción

Trabajo finalizado	Trabajo en curso	Próximos pasos
Ceñir toda la estructura secundaria de vigas de acero.	Instalación de paneles de metal en la pared exterior en la torre de 3 pisos.	Empieza la instalación de los marcos de la fachada y vidrios en la torre de 4 pisos.
Instalación de paneles de metal en la pared exterior en las áreas este y norte y la torre de 4 pisos.	Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y fontanería (MEP) en el techo del gimnasio auxiliar, salas de música y en el nivel 4 de la torre de 4 pisos.	Aplicar el material contra incendios con rociador en el nivel 3 de la torre de tres pisos.
Instalación de marcos de la fachada y acristalamientos en las zonas este y norte.	Inspecciones en las paredes en los niveles 1 y 2 de la torre de 4 pisos.	Empieza la pavimentación de asfalto en la ampliación de Swan Creek Road.
Toda la mampostería exterior de ladrillo.	Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y fontanería (MEP) en la pared en el nivel 3 de la torre de 4 pisos.	Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y fontanería (MEP) en el techo en el nivel 2 de la torre de 4 pisos.
Instalación de bordillos de la unidad de techo.	Instalación del elevador de la torre de 4 pisos.	Continúa la instalación de paneles de metal en la pared exterior y marcos de puertas de metal hueco.
Techos de Poliolefina termoplástica (TPO) en las torres de 3 y 4 pisos.	Ampliación de la carretera en Ft. Washington Road y Swan Creek Road.	Continúa la estructura de la pared de montantes interiores en el nivel 4 de la torre de 4 pisos.
Pavimentación de asfalto en la área oeste del estacionamiento	Instalación del sistema subterráneo de detención de aguas pluviales.	



# Descripción general de la construcción



# Descripción general de la Clínica de Salud en la escuela

**Sra. Diane J. Young, RN, MS**

*Directora asociada, División de Servicios de Salud Familiar*

Departamento de Salud de Prince George



# Próximas reuniones

## Próximas fechas de las reuniones

- 12 de enero de 2023
- 9 de febrero de 2023
- 9 de marzo de 2023
- 11 de mayo de 2023


## Área de enfoque de las reuniones futuras

- Departamento de Obras Públicas y Transporte
- Oficina Regional de Maryland de PGCPS
- Departamento de Transporte de PGCPS



# Preguntas y respuestas

Escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom. Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en [www.pgcpsblueprintschools.com](http://www.pgcpsblueprintschools.com).





**¡Gracias!**

**Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de hoy, visite [www.pgcpsblueprintschools.com](http://www.pgcpsblueprintschools.com)**